

**UCHWAŁA NR XVIII/297/10
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 02 czerwca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Poddębic

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z 2001 r. Nr 49, poz.509 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.1387; z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660; z 2004 r. Nr 162, poz.1692; z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) Rada Miejska w Poddębicach uchwała, co następuje:

§ 1. Skargę wniesioną przez ██████████ prowadzącego działalność gospodarczą w ramach WKM - PROJEKT ██████████ na działanie Burmistrza Poddębic w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rodrysin, Praga, Klementów, Bałdrzychów, Busina, Lipki, Borki Lipkowskie, Borysew, uznaje się jako bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

Uzasadnienie

Zarzuty wniesione przez [REDAKTOWANE] prowadzącego działalność gospodarczą w ramach WKM – Projekt [REDAKTOWANE] dotyczące działania Burmistrza Poddębic w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Rodrysin, Praga, Klementów, Bałdrzychów, Busina, Lipki, Borki Lipkowskie, Borysew uznaje się jako bezzasadne.

WKM-Projekt w dniu 18.05.2009r. zawarła umowę z Gminą Poddębice na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej obejmująca miejscowości: Praga, Borysew, Bałdrzychów, Klementów, Rodrysin, Busina, Lipki, Borki Lipkowskie”z terminem realizacji do 30 listopada 2009r.

Na początku realizacji zamówienia zwrócono się do firmy z prośbą o wykonanie zamówienia z podziałem projektowym na 2 etapy. Firma projektowa zaakceptowała tą propozycję i wyraziła zgodę bez jakichkolwiek zastrzeżeń , również co do terminu wykonania całości opracowania.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca otrzymywał mapy do celów projektowych sukcesywnie tj. od 20.05.2009r. do 15 lipca 2009r. Wykonawca posiadał wydane pełnomocnictwo z dnia 22.05.2009r. do występowania w imieniu i na rzecz Gminy Poddębice przy realizacji prac projektowych i dokonywaniu niezbędnych uzgodnień dla przedmiotowego zadania.

W dniu 16 października 2009 roku do Burmistrza Poddębic wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez „WKM – Projekt” [REDAKTOWANE]

Do wniosku nie zostały złożone:

- a) prawomocna decyzja Nr 29/09 z dnia 14 października 2009 roku o o środowiskowych uwarunkowaniach – doręczono ją dopiero 16 grudnia 2009 roku mimo że stała się ostateczna 20 listopada 2009 roku .
- b) oraz niezbędne uzgodnienia między innymi : z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A- pismo z dnia 23 .11.2009 r . PKP Energetyka S.A Zakład Łódzki – pisma z dnia 2 sierpnia 2009 r i 10 grudnia 2009 r , Telekomunikacja Kolejową Spółka z o .o Zakład Telekomunikacji w Poznaniu – pismo z dnia 24.08.2009r, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostard – decyzja z dnia 2 grudnia 2009 r, Zarządu Województwa Łódzkiego – decyzja z dnia 11 sierpnia 2009 r oraz decyzja z dnia 30 listopada 2009 r, Zarządem Powiatu w Poddębicach – zezwolenie z dnia 14 września 2009 r, zezwolenie z 13 lipca 2009 r, zezwolenie z dnia 15 lipca 2009 r, postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r, PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz – 5 pism z dnia 24 czerwca 2009 r, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Poddębicach , pismo z dnia 2 czerwca 2009 roku oraz z 18 sierpnia 2009 r., które zostały doręczone 20 stycznia 2010 roku.
- c) w/w wniosek nie obejmował wszystkich działek , nie uwzględnił części podziałów geodezyjnych.
- d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana 15 stycznia 2010 r a uprawomocniła się 25 lutego 2010 roku a pełnomocnik wnioskodawcy opłacił wniosek i odebrał prawomocną decyzję 1 marca 2010 roku.

Na początku listopada 2009r. na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Poddębicach Pan Włodzimirz Pardus poinformował o swojej wizji problemu uzgodnienia w GDDKiA w Łodzi przebiegu sieci kanalizacji w obrębie skrzyżowania w miejscowości Praga, uzasadniając wybór wariantu przebiegu sieci kanalizacyjnej co do którego pozostali uczestnicy spotkania nie mieli zastrzeżeń. Wobec ustnego stwierdzenia przez Wykonawcę, że od dłuższego czasu czynione uzgodnienia w GDDKiA nie mają swego finału, Gmina Poddębice wyraziła zgodę na uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA w Łodzi po ustaleniu terminu przez Przedstawiciela WKM – Projekt.

Celem przygotowania się do w/w spotkania zwrócono się do Wykonawcy o przesłanie kserokopii korespondencji prowadzonej przez WKM – Projekt z GDDKiA, niestety jednak dokumentacja taka do Urzędu Miejskiego w Poddębicach nie dotarła oraz nie poinformowano o terminie spotkania, które miało się odbyć w GDDKiA w Łodzi.

W dniu 26 listopada 2009r. WKM-Projekt przesłała faksem pismo zawierające stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy na 4 dni przed terminem wykonania całości przedmiotu umowy.

Pismo to wskazało, że realizacja umowy nie nastąpi we właściwym terminie, z uwagi na brak szeregu wymaganych uzgodnień i opinii, o czym wcześniej WKM – Projekt nie informował Burmistrza Poddębic.

Spółka WKM – Projekt posiadała pełną wiedzę o trudnościach i niemożliwości realizacji Umowy we właściwym terminie, ale nie wystąpiła do Burmistrza Poddębic odpowiednio wcześniej z pisemnym wnioskiem uzasadniającym zmianę terminu realizacji Umowy.

Gmina Poddębice wykazała ze swej strony zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu następujących dokumentów w celu ułatwienia i przyspieszenia realizacji zadania:

- a) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja Łódź Teren w Łodzi dla następujących obiektów przepompowni w miejscowościach: Bałdrzychów, Praga, Klementów, Busina.
- b) Zezwolenia na umieszczenie przedmiotowej sieci kanalizacyjnej od Zarządców dróg – tj. Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
- c) Uzyskanie wypisu i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu otwartego w obrębie Borki Lipkowskie, Busina Kolonia, Praga, Bałdrzychów, obręb Nr 1 Poddębice, Nr 3 Poddębice i Nr 5 Poddębice oraz dla działek z terenu zamkniętego w obrębie Busina Kolonia i Praga.
- d) Zaświadczenia o braku aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Borki Lipkowskie, Busina Kolonia, Klementów, Bałdrzychów, Praga.

Podjęto również rozmowy z przedstawicielami ZUDP w Starostwie Powiatowym w Poddębicach w celu przyspieszenia dokonania uzgodnień dokumentacji złożonej przez WKM – Projekt, lecz okazało się, że złożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, co uniemożliwiało jej uzgodnienie.

Wobec powyższego Burmistrz Poddębic w miarę możliwości ułatwiał i usprawniał realizację przedmiotowej Umowy.

Tym samym Burmistrz Poddębic w jakikolwiek sposób nie przyczynił się do nieterminowej realizacji całości umowy, który upłynął w dniu 30 listopada 2009r., a zadanie ze strony WKM-Projekt do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach


Paweł Boguski